

ALLEGATO "A"

Comune di Toano
Provincia di RE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI ANNUALITA' 2018-2021 E RESIDUI 2014-2017 - MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO DI CERREDOLO - CUP: F79G19000210002

COMMITTENTE: COMUNE DI TOANO.

CANTIERE: via Corbella - Cimitero di Cerredolo, Toano (RE)

Toano, 02/12/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA BELLI SIMONE)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(GEOMETRA - RUP BONDI ERICA)

GEOMETRA BELLI SIMONE

VIA L'OCA, 21-1
42010 TOANO (RE)
Tel.: 339/1375517 - Fax: 0
E-Mail: bellisimone.92@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Preparazione delle aree di cantiere				
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1
Apprestamenti del cantiere				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1
Scavi e rinterri				
Scavo di sbancamento	1	E	7	9
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	2	2
Pali trivellati				
Perforazioni per pali trivellati	1	E	8	13
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1	E	3	3
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	E	2	4
Opere di fondazione				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	8	10
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	5	5
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	3	3
Opere in elevazione				
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	1	E	3	3
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.	1	E	5	7
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	1	E	2	2
Realizzazione di muri di cinta in laterizio	1	E	4	8
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	3	4
Loculi				
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	18	24
Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione	1	E	18	26
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	13	17
Opere in copertura				
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	3	3
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	2	2
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1	E	1	1
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio	1	E	2	2
Rimozione e formazione intonaci parte esistente				
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	4	4
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	E	10	14
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	4	7
Smobilizzo del cantiere				
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	3	3

Tabella Analitica Gantt

Smobilizzo del cantiere	1	E	2	3
<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p><i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i></p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p><i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i></p> <p>E <Nessuna impresa definita></p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>				

