

ELABORATO
CRONOPROGRAMMA

RAPPORTO

-

NUMERO

S02



COMMITTENTE
COMUNE DI TOANO
Corso Trieste 65, 42010 Toano (RE)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geometra BONDÌ ERICA
Corso Trieste 65 42010 Toano (RE)

PROGETTO
RISTRUTTURAZIONE E RIUSO
EX AMBULATORI COMUNALI
(PROGETTO ESECUTIVO)

LUOGO
CORSO TRIESTE, TOANO (F.54, P.793)

PRATICA

195-24

FASE

ESECUTIVA

DATA

6/05/2024

GRUPPO DI LAVORO

TOANO 24

PROGETTO ARCHITETTONICO
E COORDINAMENTO
GRUPPO SPECIALISTI

Architetto
LUIGI MONTI
Via M.K.Gandhi 22
42123 Reggio Emilia
0522 286842

IMPIANTI ELETTRICI

Perito industriale
BAZZOLI CRISTIAN
Via C.Monzani 1
42035 Castelnovo ne'
Monti (RE) 0522 572763

COORDINAMENTO SICUREZZA

Geometra
BELLI SIMONE
Via L'Oca 21/1
42010 Cavola di Toano
(RE) 339 1375517

STRUTTURE

Ingegnere
DEL RIO SIMONE
Via Fontanesi 18/b
42035 Castelnovo ne' Monti
(RE) 333 3099069

IMPIANTI TERMIDRAULICI

Perito industriale
**CECCARDI
CORRADO**
Albo Professionale
di Reggio Emilia n°187
Via Brigata Reggio 24
42124 Reggio Emilia

ALLEGATO "A"

Comune di TOANO
Provincia di RE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E RIUSO EX AMBULATORI COMUNALI

COMMITTENTE: COMUNE DI TOANO.

CANTIERE: CORSO TRIESTE 19, TOANO (RE)

TOANO, 10/05/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA BELLI SIMONE)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP BONDÌ ERICA)

GEOMETRA BELLI SIMONE

VIA L'OCA, 21/1
42010 TOANO (RE)
Tel.: 339/1375517 - Fax: -
E-Mail: bellisimone.92@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

| FASI DI LAVORO | Z | I | gg L | gg C | data Iniziale | data Finale |
|--|---|---|------|------|---------------|-------------|
| OPERE PRELIMINARI E PROVVISORIALI | | | | | | |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 1 | E | 3 | 3 | 09/09/2024 | 11/09/2024 |
| Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere | 1 | E | 1 | 1 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 1 | E | 3 | 3 | 09/09/2024 | 11/09/2024 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 | E | 3 | 3 | 09/09/2024 | 11/09/2024 |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere | 1 | E | 1 | 1 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere | 1 | E | 1 | 1 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
| Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree | 1 | E | 1 | 1 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
| RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI | | | | | | |
| Rimozione di serramenti esterni | 1 | E | 2 | 2 | 16/09/2024 | 17/09/2024 |
| Rimozione di serramenti interni | 1 | E | 2 | 2 | 17/09/2024 | 18/09/2024 |
| Rimozione di apparecchi igienico sanitari | 1 | E | 2 | 2 | 18/09/2024 | 19/09/2024 |
| Rimozione di caldaia murale | 1 | E | 1 | 1 | 20/09/2024 | 20/09/2024 |
| Rimozione di canne fumarie o di aerazione | 1 | E | 1 | 1 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| Demolizione di tamponature eseguita a mano | 1 | E | 5 | 7 | 24/09/2024 | 30/09/2024 |
| Rimozione di pavimento in ceramica | 1 | E | 3 | 3 | 25/09/2024 | 27/09/2024 |
| Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano | 1 | E | 3 | 3 | 01/10/2024 | 03/10/2024 |
| Rimozione di manto di copertura in tegole | 1 | E | 2 | 2 | 07/10/2024 | 08/10/2024 |
| Rimozione di massetto | 1 | E | 2 | 2 | 09/10/2024 | 10/10/2024 |
| Rimozione di vespaio in pietrame | 1 | E | 1 | 1 | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
| Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro | 1 | E | 1 | 1 | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
| Demolizione di solai in legno eseguita a mano | 1 | E | 1 | 1 | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
| Scavo eseguito a mano | 1 | E | 3 | 3 | 14/10/2024 | 16/10/2024 |
| STRUTTURE | | | | | | |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione | 1 | E | 5 | 7 | 17/10/2024 | 23/10/2024 |
| Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione | 1 | E | 12 | 17 | 23/10/2024 | 08/11/2024 |
| Montaggio di strutture verticali in acciaio | 1 | E | 12 | 16 | 11/11/2024 | 26/11/2024 |
| OPERE MURARIE E COMPLEMENTARI | | | | | | |
| Realizzazione di tamponature | 1 | E | 14 | 18 | 18/11/2024 | 05/12/2024 |
| Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso | 1 | E | 10 | 12 | 09/12/2024 | 20/12/2024 |
| Realizzazione di pareti divisorie interne in legno | 1 | E | 16 | 26 | 23/12/2024 | 17/01/2025 |
| OPERE DI COIBENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE | | | | | | |
| Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali | 1 | E | 10 | 12 | 20/01/2025 | 31/01/2025 |
| Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici verticali | 1 | E | 5 | 5 | 03/02/2025 | 07/02/2025 |
| Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su superfici verticali | 1 | E | 5 | 5 | 10/02/2025 | 14/02/2025 |
| OPERE DI FINITURA | | | | | | |
| Formazione di massetto per pavimenti interni | 1 | E | 5 | 5 | 17/02/2025 | 21/02/2025 |
| Posa di pavimenti per interni in ceramica | 1 | E | 15 | 19 | 24/02/2025 | 14/03/2025 |

Tabella Analitica Gantt

| | | | | | | |
|--|---|---|----|----|------------|------------|
| Posa di pavimenti per interni in materie plastiche | 1 | E | 10 | 12 | 17/03/2025 | 28/03/2025 |
| Posa di rivestimenti interni in ceramica | 1 | E | 10 | 12 | 31/03/2025 | 11/04/2025 |
| Tinteggiatura di superfici interne | 1 | E | 8 | 11 | 14/04/2025 | 24/04/2025 |
| SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI | | | | | | |
| Posa di controtelai per serramenti interni | 1 | E | 7 | 10 | 28/04/2025 | 07/05/2025 |
| Montaggio di porte interne | 1 | E | 4 | 6 | 08/05/2025 | 13/05/2025 |
| Montaggio di serramenti interni | 1 | E | 4 | 6 | 14/05/2025 | 19/05/2025 |
| Montaggio di serramenti esterni | 1 | E | 3 | 3 | 19/05/2025 | 21/05/2025 |
| Montaggio di porte per esterni | 1 | E | 9 | 11 | 20/05/2025 | 30/05/2025 |
| Montaggio di serrande avvolgibili | 1 | E | 4 | 7 | 28/05/2025 | 03/06/2025 |
| OPERE DA LATTONIERE | | | | | | |
| Montaggio di copertura in lamiera grecata | 1 | E | 6 | 8 | 23/06/2025 | 30/06/2025 |
| Montaggio di pluviali e canne di ventilazione | 1 | E | 4 | 4 | 01/07/2025 | 04/07/2025 |
| Montaggio di scossaline e canali di gronda | 1 | E | 4 | 4 | 01/07/2025 | 04/07/2025 |
| Montaggio di elementi fermaneve | 1 | E | 1 | 1 | 04/07/2025 | 04/07/2025 |
| Posa di lucernario | 1 | E | 2 | 2 | 23/06/2025 | 24/06/2025 |
| IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI | | | | | | |
| Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione | 1 | E | 3 | 3 | 28/05/2025 | 30/05/2025 |
| Realizzazione di impianto elettrico | 1 | E | 5 | 7 | 03/06/2025 | 09/06/2025 |
| Realizzazione di impianto di messa a terra | 1 | E | 6 | 8 | 09/06/2025 | 16/06/2025 |
| Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche | 1 | E | 7 | 9 | 12/06/2025 | 20/06/2025 |
| Realizzazione di impianto antenna TV | 1 | E | 4 | 6 | 20/06/2025 | 25/06/2025 |
| Realizzazione di impianto di rete dati | 1 | E | 5 | 7 | 26/06/2025 | 02/07/2025 |
| Realizzazione di impianto telefonico | 1 | E | 5 | 7 | 03/07/2025 | 09/07/2025 |
| Realizzazione di impianto citofonico | 1 | E | 5 | 7 | 08/07/2025 | 14/07/2025 |
| Posa di conduttura elettrica | 1 | E | 6 | 8 | 11/07/2025 | 18/07/2025 |
| Posa di conduttura telefonica | 1 | E | 5 | 7 | 18/07/2025 | 24/07/2025 |
| Esecuzione di protezioni elettriche | 1 | E | 4 | 4 | 22/07/2025 | 25/07/2025 |
| IMPIANTI MECCANICI (TERMOIDRAULICI) | | | | | | |
| Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria | 1 | E | 9 | 11 | 09/06/2025 | 19/06/2025 |
| Montaggio di apparecchi igienico sanitari | 1 | E | 4 | 6 | 18/06/2025 | 23/06/2025 |
| Collegamento idraulico di generatore di calore | 1 | E | 3 | 5 | 26/06/2025 | 30/06/2025 |
| Posa di conduttura idrica | 1 | E | 10 | 12 | 30/06/2025 | 11/07/2025 |
| Realizzazione di impianto solare fotovoltaico | 1 | E | 10 | 12 | 14/07/2025 | 25/07/2025 |
| OPERE PER SISTEMAZIONI ESTERNE | | | | | | |
| Pozzetti di ispezione e opere d'arte | 1 | E | 2 | 2 | 28/07/2025 | 29/07/2025 |
| Scavo a sezione obbligata | 1 | E | 1 | 1 | 01/08/2025 | 01/08/2025 |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali | 1 | E | 1 | 1 | 08/08/2025 | 08/08/2025 |
| Getto in calcestruzzo per opere non strutturali | 1 | E | 2 | 2 | 11/08/2025 | 12/08/2025 |
| Formazione di fondazione stradale | 1 | E | 2 | 2 | 13/08/2025 | 14/08/2025 |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 1 | E | 3 | 3 | 18/08/2025 | 20/08/2025 |
| Semina a spaglio | 1 | E | 2 | 2 | 21/08/2025 | 22/08/2025 |
| SMOBILIZZO DEL CANTIERE | | | | | | |
| Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 | E | 1 | 1 | 25/08/2025 | 25/08/2025 |
| Disallestimento di servizi sanitari del cantiere | 1 | E | 1 | 1 | 26/08/2025 | 26/08/2025 |

Tabella Analitica Gantt

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------|------------|
| Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 1 | E | 1 | 1 | 27/08/2025 | 27/08/2025 |
| Smobilizzo del cantiere | 1 | E | 5 | 7 | 28/08/2025 | 03/09/2025 |
| Pulizia generale dell'area di cantiere | 1 | E | 4 | 6 | 04/09/2025 | 09/09/2025 |

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

