



CUP F75E24000410006

IL RICHIEDENTE

IL PROGETTISTA

REV	DATA / DATE:	DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Progettazione Architettonica

cm2 Associati
Via Castel Morrone 2, 20129, Milano
T +39 02 29 00 30 54 | www.cm-2.it

Arch. Marco Luigi Oriani
Arch. Francesco Adorni

**Progettazione Architettonica
Coordinamento della Sicurezza**

Bernardi Massimo Geom.
Via Castel Morrone 2, 20129, Milano
T +39 02 29 00 30 54

Geom. Bernardi Massimo

Progettazione Strutture

Ing. Lucio Iotti
Via Georges Bizet 3,
42123, Toano, Reggio Emilia
T +39 0522 301823

Ing. Lucio Iotti

Progettazione Impianti

Per. Ind. Albertini Luca
Via matilde di Canossa 19,
42010, Toano, Reggio Emilia
T +39 333 255511

Per. Ind. Albertini Luca
Per. Ind. Cristian Bazzoli

COMMITTENTE / CLIENT:

Comune di Toano (RE)
Corso Trieste n°65, Toano (RE)

PROGETTO / PROJECT:

Casa della Cultura
Piazza Don Giulio Vincenzi, Cerredolo (RE)

PROGETTISTA / DESIGNER:

CM2 Associati - Francesco Adorni - Iscritto all'Ordine degli Architetti di Milano n°11187

OGGETTO / OBJECT:

Progetto Esecutivo

TITOLO / DESCRIPTION:

Cronoprogramma lavori

DISEGNATO DA:

DRAWN BY:

CM2

CONTROLLATO DA:

CHECKED BY:

CM2

DATA/ DATE:

17/06/25

SCALA / SCALE:

DATA REV.:

FORMAT:

A4

NOME FILE / FILE NAME:

2417_CM2_DO G RS 02

COMMESSA / JOB:

2417

TAVOLA / DRAWING:

DO G RS 02

REV.:

ALLEGATO "A"

Comune di TOANO
Provincia di RE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di Centro civico locale in cemento armato

COMMITTENTE: COMUNE DI TOANO (RE).

CANTIERE: Frazione di Cerredolo Via Radici 26 , TOANO (RE)

TOANO, 03/06/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA BERNARDI MASSIMO ERNESTO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(DA NOMINARE DA NOMINARE DA NOMINARE)

GEOMETRA BERNARDI MASSIMO ERNESTO

via Castel Morrone n° 2
20129 Milano (MI)
Tel.: 0229003054 - Fax: 0229003054
E-Mail: bernardimassimogeom@virgilio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Preparazione delle aree di cantiere						
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	1	1	06/07/2026	06/07/2026
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	06/07/2026	08/07/2026
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	08/07/2026	08/07/2026
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	09/07/2026	09/07/2026
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	09/07/2026	09/07/2026
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	3	5	06/08/2026	10/08/2026
Montaggio della gru a torre	1	E	2	2	04/08/2026	05/08/2026
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	10/07/2026	10/07/2026
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	10/07/2026	10/07/2026
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	10/07/2026	10/07/2026
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	10/07/2026	10/07/2026
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	10/07/2026	10/07/2026
Fondazioni e murature controterra						
Scavi e rinterrati						
Scavo di sbancamento	1	E	2	2	13/07/2026	14/07/2026
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	1	1	22/07/2026	22/07/2026
Strutture in fondazione in c.a.						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	2	2	14/07/2026	15/07/2026
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	2	2	16/07/2026	17/07/2026
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	2	2	20/07/2026	21/07/2026
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni						
Impermeabilizzazione di pareti controterra	1	E	1	1	23/07/2026	23/07/2026
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra	1	E	2	4	24/07/2026	27/07/2026
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica	1	E	2	2	28/07/2026	29/07/2026
Strutture in elevazione in c.a.						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	E	7	9	30/07/2026	07/08/2026
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	5	5	10/08/2026	14/08/2026
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio copertura in c.a. o prefabbricato	1	E	5	5	17/08/2026	21/08/2026
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	6	8	24/08/2026	31/08/2026
Opere di completamento in copertura						
Realizzazione di canna fumaria prefabbricata	1	E	1	1	01/09/2026	01/09/2026
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno	1	E	1	1	02/09/2026	02/09/2026
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1	E	2	2	03/09/2026	04/09/2026
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	1	E	2	2	07/09/2026	08/09/2026
Copertura opere complementari						

Tabella Analitica Gantt

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate	1	E	2	2	09/09/2026	10/09/2026
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	4	6	11/09/2026	16/09/2026
Tamponatura isolata a cappotto						
Realizzazione di tamponature	1	E	5	7	17/09/2026	23/09/2026
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	1	E	5	7	24/09/2026	30/09/2026
Formazione intonaci esterni industrializzati colorati in pasta	1	E	5	7	01/10/2026	07/10/2026
Lavori interni						
Pareti divisorie e sistemi di isolamento						
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	1	E	4	6	09/10/2026	14/10/2026
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	3	5	15/10/2026	19/10/2026
Formazione intonaci interni (industrializzati)	1	E	2	2	20/10/2026	21/10/2026
Massetti e pavimenti interni						
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	3	3	20/10/2026	22/10/2026
Posa di pavimenti per interni in ceramica	1	E	2	4	23/10/2026	26/10/2026
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	1	E	2	4	23/10/2026	26/10/2026
Rivestimenti interni						
Posa di rivestimenti interni in ceramica	1	E	2	2	27/10/2026	28/10/2026
Serramenti interni						
Montaggio di porte interne	1	E	2	2	29/10/2026	30/10/2026
Intonaci e pitturazioni interne						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	3	3	02/11/2026	04/11/2026
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	3	5	05/11/2026	09/11/2026
Impianti						
Assistenze murarie per impianti						
Esecuzione di tracce eseguite a mano	1	E	5	7	12/11/2026	18/11/2026
Impianto di condizionamento						
Posa della macchina di condizionamento e pompa di calore.	1	E	5	7	12/11/2026	18/11/2026
Impianto idrico-sanitario e del gas						
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1	E	2	2	17/12/2026	18/12/2026
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	1	E	5	7	12/11/2026	18/11/2026
Impianto elettrico						
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	10	14	19/11/2026	02/12/2026
Installazione di pompa di calore	1	E	2	2	05/11/2026	06/11/2026
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	1	E	5	8	03/12/2026	10/12/2026
Serramenti esterni						
Montaggio di serramenti esterni	1	E	6	8	19/11/2026	26/11/2026
Finiture esterne						
Allacciamenti impianti a rete						
Posa di condotta elettrica	1	E	2	2	14/12/2026	15/12/2026
Posa di condotta idrica	1	E	2	2	14/12/2026	15/12/2026
Posa di condotta fognaria	1	E	2	2	15/12/2026	16/12/2026
Pavimentazioni esterne						
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	E	5	7	17/12/2026	23/12/2026
Smobilizzo del cantiere						
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	2	23/12/2026	24/12/2026

Tabella Analitica Gantt

Smontaggio della gru a torre	1	E	2	2	21/12/2026	22/12/2026
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	28/12/2026	29/12/2026
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	3	3	29/12/2026	31/12/2026

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = AFFIDATARIA ESECUTRICE

2) = SUBAPPALTATRICE 01

3) = SUBAPPALTATRICE 02

4) = LAVORATORE AUTONOMI 01

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

