

ALLEGATO "A"

Comune di Toano

Provincia di RE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di uno spazio per la comunità:
L'Ex cinema parrocchiale di Quara.

COMMITTENTE: COMUNE DI TOANO.

CANTIERE: Via Conte Sasso 32, Toano (RE)

TOANO, 09/08/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA BELLI SIMONE)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(GEOMETRA - RUP BONDÌ ERICA)

GEOMETRA BELLI SIMONE

VIA L'OCA, 21/1

42010 TOANO (RE)

Tel.: 3391375517 - Fax: -

E-Mail: bellisimone.92@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
OPERE PROVVISORIALI E SICUREZZA						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	5	5	06/11/2023	10/11/2023
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	5	5	06/11/2023	10/11/2023
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	5	5	06/11/2023	10/11/2023
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	5	5	06/11/2023	10/11/2023
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	3	3	13/11/2023	15/11/2023
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	3	3	13/11/2023	15/11/2023
DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE						
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici	1	E	3	3	20/11/2023	22/11/2023
Rimozione di canne fumarie o di aerazione	1	E	4	4	20/11/2023	23/11/2023
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1	E	4	4	20/11/2023	23/11/2023
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	1	E	3	3	20/11/2023	22/11/2023
Rimozione di impianti termici	1	E	3	3	20/11/2023	22/11/2023
Rimozione di impianti elettrici	1	E	3	3	20/11/2023	22/11/2023
Rimozione di impianti idrico-sanitari	1	E	3	3	20/11/2023	22/11/2023
Rimozione di impianto del gas	1	E	3	3	20/11/2023	22/11/2023
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici	1	E	14	19	27/11/2023	15/12/2023
FONDAZIONI						
Scavo a sezione obbligata	1	E	4	4	08/01/2024	11/01/2024
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	10	12	15/01/2024	26/01/2024
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	10	12	29/01/2024	09/02/2024
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	4	4	12/02/2024	15/02/2024
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	1	1	16/02/2024	16/02/2024
OPERE IN ELEVAZIONE						
Realizzazione di murature in elevazione	1	E	19	26	25/03/2024	19/04/2024
Realizzazione di tramezzature interne	1	E	12	16	02/05/2024	17/05/2024
Posa di controtelai per serramenti interni	1	E	2	2	20/05/2024	21/05/2024
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	22	30	27/05/2024	25/06/2024
Rasatura di intonaci interni	1	E	10	14	27/06/2024	10/07/2024
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	E	9	13	11/07/2024	23/07/2024
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali	1	E	54	74	19/08/2024	31/10/2024
Posa di rivestimenti interni in ceramica	1	E	5	5	24/02/2025	28/02/2025
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	7	9	03/03/2025	11/03/2025
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	7	9	12/03/2025	20/03/2025
Montaggio di porte per esterni	1	E	10	12	03/02/2025	14/02/2025
Montaggio di porte interne	1	E	10	12	31/03/2025	11/04/2025
SOLAI IN PIANO						
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	E	24	32	19/02/2024	21/03/2024

Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	1	E	24	32	19/02/2024	21/03/2024
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	15	22	29/04/2024	20/05/2024
Posa di pavimenti per interni in ceramica	1	E	7	9	03/03/2025	11/03/2025
SCALA						
Sagomatura, taglio e posa dei ferri di armatura per scale in c.a.,	1	E	10	14	07/05/2024	20/05/2024
Realizzazione della carpenteria per scale in c.a.	1	E	10	14	07/05/2024	20/05/2024
Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a.	1	E	3	3	22/05/2024	24/05/2024
Posa di pavimenti per interni in marmo	1	E	9	11	24/02/2025	06/03/2025
COPERTURA						
Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione	1	E	12	16	02/04/2024	17/04/2024
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	E	12	16	02/04/2024	17/04/2024
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	12	16	02/04/2024	17/04/2024
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti	1	E	12	20	18/04/2024	07/05/2024
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	1	E	12	16	08/05/2024	23/05/2024
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno	1	E	3	3	22/05/2024	24/05/2024
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	5	5	27/05/2024	31/05/2024
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1	E	10	12	17/03/2025	28/03/2025
Montaggio di elementi fermaneve	1	E	10	12	17/03/2025	28/03/2025
IMPIANTO IDRICO E SERVIZI						
Esecuzione di tracce eseguite a mano	1	E	11	15	13/05/2024	27/05/2024
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	1	E	11	15	27/05/2024	10/06/2024
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	1	E	11	15	27/05/2024	10/06/2024
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	1	E	11	15	11/06/2024	25/06/2024
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1	E	18	24	17/03/2025	09/04/2025
Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria	1	E	10	14	01/04/2025	14/04/2025
Collegamento idraulico di generatore di calore	1	E	6	8	24/03/2025	31/03/2025
Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria	1	E	6	8	24/03/2025	31/03/2025
IMPIANTO ELETTRICO						
Esecuzione di tracce eseguite a mano	1	E	11	15	13/05/2024	27/05/2024
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	15	19	03/06/2024	21/06/2024
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	8	10	25/06/2024	04/07/2024
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	1	E	6	8	05/07/2024	12/07/2024
Realizzazione di impianto di rete dati	1	E	11	15	30/09/2024	14/10/2024
Realizzazione di impianto citofonico	1	E	10	14	15/10/2024	28/10/2024
Realizzazione di impianto per videoconferenze	1	E	11	16	29/10/2024	13/11/2024
Realizzazione di impianto antenna TV	1	E	9	13	14/11/2024	26/11/2024
Realizzazione di impianto antintrusione	1	E	13	17	27/11/2024	13/12/2024
Installazione di corpi illuminanti	1	E	10	14	07/01/2025	20/01/2025
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	1	E	10	12	10/02/2025	21/02/2025
SISTEMAZIONI ESTERNE						
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	1	E	10	12	07/04/2025	18/04/2025
SMOBILIZZO CANTIERE						
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	17/06/2025	20/06/2025
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	5	5	23/06/2025	27/06/2025

<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p><i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i></p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p><i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i></p> <p>E <Nessuna impresa definita></p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>						

Nome attività	Ott 2023 - Dic 2023		Gen 2024 - Mar 2024			Apr 2024 - Giu 2024			Lug 2024 - Set 2024			Ott 2024 - Dic 2024			Gen 2025 - Mar 2025			Apr 2025 - Giu 2025			Lug 2025 - Set 2025			Ott 2025 - Dic 2025			Gen 2026 - Mar 2026			Apr 2026 - Giu 2026						
	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu				
OPERE PROVVISORIE E SICUREZZA	[Barra grigia]																																			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	Z1																																			
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	Z1																																			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	Z1																																			
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	Z1																																			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	Z1																																			
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	Z1																																			
DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE	[Barra grigia]																																			
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura	Z1																																			
Rimozione di canne fumarie o di aerazione	Z1																																			
Rimozione di scossaline e canali di gronda	Z1																																			
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	Z1																																			
Rimozione di impianti termici	Z1																																			
Rimozione di impianti elettrici	Z1																																			
Rimozione di impianti idrico-sanitari	Z1																																			
Rimozione di impianto del gas	Z1																																			
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura	Z1																																			
FONDAZIONI	[Barra grigia]																																			
Scavo a sezione obbligata		Z1																																		
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda:		Z1																																		
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in f			Z1																																	
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione				Z1																																
Rinterro di scavo eseguito a macchina					Z1																															
OPERE IN ELEVAZIONE	[Barra grigia]																																			
Realizzazione di murature in elevazione						Z1																														
Realizzazione di tramezzature interne							Z1																													
Posa di controtelai per serramenti interni								Z1																												
Formazione intonaci interni (tradizionali)									Z1																											
Rasatura di intonaci interni										Z1																										
Formazione intonaci esterni tradizionali											Z1																									
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali poli												Z1																								
Posa di rivestimenti interni in ceramica																																				
Tinteggiatura di superfici interne																																				
Tinteggiatura di superfici esterne																																				
Montaggio di porte per esterni																																				

