



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI TOANO
Corso Trieste n. 65, 42010 Toano (RE)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M2 – COMPONENTE C3 – INVESTIMENTO 1.1
Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici

CUP F72C22000050006

IL RICHIEDENTE

IL PROGETTISTA

REV	DATA / DATE:	DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
c	18/02/2026	Emissione Variante 02

Progettazione Architettonica

cm2 Associati
Via Castel Morrone 2, 20129, Milano
T +39 02 29 00 30 54 | www.cm-2.it

Arch. Marco Luigi Oriani
Arch. Francesco Adorni

Progettazione Architettonica
Coordinamento della Sicurezza

Bernardi Massimo Geom.
Via Castel Morrone 2, 20129, Milano
T +39 02 29 00 30 54

Geom. Bernardi Massimo

COMMITTENTE / CLIENT:

Comune di Toano
Corso Trieste n. 65 Toano (RE)

PROGETTO / PROJECT:

Scuola Primaria "M. Tori" di Cerredolo
Comune di Toano (RE)

PROGETTISTA / DESIGNER:

CM2 Associati - Francesco Adorni - Iscritto all'Ordine degli Architetti di Milano n°11187

OGGETTO / OBJECT:

Progetto Esecutivo

TITOLO / DESCRIPTION:

Cronoprogramma lavori

DISEGNATO DA: DRAWN BY: Author	CONTROLLATO DA: CHECKED BY: Checker	DATA/ DATE: 06/07/2023	SCALA / SCALE:	DATA REV.: 18/02/2026
FORMAT: A4	NOME FILE / FILE NAME: 2208_CM2_DO-E-RS-04-V2c	COMMESSA / JOB: 2208	TAVOLA / DRAWING: DO-E-RS-04-V2	REV.: c

ALLEGATO "A"

Comune di TOANO
Provincia di RE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di variante su Edificio scolastico in cemento armato

COMMITTENTE: COMUNE DI TOANO (RE).

CANTIERE: Frazzone di Cerredolo Via Radici 26 , TOANO (RE)

TOANO, 02/02/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA BERNARDI MASSIMO ERNESTO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(DA NOMINARE DA NOMINARE DA NOMINARE)

GEOMETRA BERNARDI MASSIMO ERNESTO

via Castel Morrone n° 2
20129 Milano (MI)
Tel.: 0229003054 - Fax: 0229003054
E-Mail: bernardimassimogeom@virgilio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	16/02/2026	16/02/2026
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	2	2	17/02/2026	18/02/2026
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	19/02/2026	19/02/2026
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	19/02/2026	19/02/2026
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	15	19	23/02/2026	13/03/2026
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	20/02/2026	20/02/2026
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	20/02/2026	20/02/2026
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	20/02/2026	20/02/2026
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	20/02/2026	20/02/2026
Tamponatura isolata a cappotto						
Sostituzione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	1	E	15	19	09/03/2026	27/03/2026
Posa di Serramenti esterni e sistemi frangisole						
Montaggio di serramenti esterni	1	E	19	26	30/03/2026	24/04/2026
Montaggio di sistemi frangisole esterni	1	E	16	23	20/04/2026	12/05/2026
Montaggio di pensilina esterna al primo intradosso	1	E	4	6	13/05/2026	18/05/2026
Smobilizzo del cantiere						
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	7	9	19/05/2026	27/05/2026
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	28/05/2026	29/05/2026
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	29/05/2026	29/05/2026

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = nuovo...

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

