



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dipartimento
per lo Sport
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comune di Toano

Provincia di Reggio Emilia

REALIZZAZIONE SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO E TENNIS

CENTRO SPORTIVO 'TOANO SPORT PARK' - CUP F78E25000180006

PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

PROGETTO ESECUTIVO

Centro Sportivo 'Toano Sport Park'

Via Matilde di Canossa, 42010 Toano (RE)

Committente

Comune di Toano

Corso Trieste n. 65, 42010 Toano (RE)

RUP

Geom. Erica Bondi

progettista architettonico e coordinamento gruppo specialisti

Architetto Enrico Franzoni

Piazza Cavicchioni, 5

42020 Albinea (RE)

collaboratori

Arch. Nicoletta Manzotti, Arch. Mia Zanni

Arch. Susanna Mattioli, Arch. Piera Scarano

progettista strutturale

Ingegnere Martina Malagoli

progetto impianti

Termoprogetti

P.I. Sergio Cantoni

progettista impianti elettrici e impianti speciali

P.I. Cristian Bazzoli

Q.03



Cronoprogramma dei lavori

10/09/2025

Protocollo 24/25

RESPONSABILE DEL PROGETTO:

COMMITTENTE



A/R	DATA	DESCRIZIONE	SCALA	ELABORAZIONE
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				

A TERMINE DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE E COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO. SI RICONOSCONO AUTORIZZATI SOLO GLI ELABORATI CON TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO. IL PRESENTE PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI FRANZONI STUDIO PIAZZA CAVICCHIONI, 5 - 42020 ALBINEA (RE).

FRANZONI STUDIO
architecture smart technology



Piazza E. Cavicchioni, 5
42020 Albinea - Reggio Emilia

p.i. 02601890359 tel.-fax 0522347470
info@franzonistudio.com www.franzonistudio.com
enrico.franzoni@archiworldpec.it

ALLEGATO "A"

Comune di Toano

Provincia di RE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di nuovi spogliatoi campo calcio

COMMITTENTE: COMUNE DI TOANO.

CANTIERE: Via Matilde di Canossa, Toano (RE)

Toano, 10/09/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

DOTT. ING.
ALEX IEMMI

(ING. IEMMI ALEX)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Bondi Erika)

ING. IEMMI ALEX

Piazza Cavicchioni 5
42020 Albinea (RE)
Tel.: 3479320906
E-Mail: iemmialex@gamil.com

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/01/2026	02/01/2026
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	05/01/2026	05/01/2026
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	05/01/2026	05/01/2026
Montaggio della gru a torre	1	E	3	3	07/01/2026	09/01/2026
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	5	5	26/01/2026	30/01/2026
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	05/01/2026	05/01/2026
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	05/01/2026	05/01/2026
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	05/01/2026	05/01/2026
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	05/01/2026	05/01/2026
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	05/01/2026	05/01/2026
Scavi e sottoservizi						
Scavi						
Scavo di sbancamento	1	E	2	2	12/01/2026	13/01/2026
Scavo a sezione obbligata	1	E	3	3	13/01/2026	15/01/2026
Sottoservizi						
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	E	2	4	16/01/2026	19/01/2026
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1	E	4	4	19/01/2026	22/01/2026
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	E	1	1	23/01/2026	23/01/2026
Posa di conduttura elettrica	1	E	1	1	21/01/2026	21/01/2026
Posa di conduttura idrica	1	E	1	1	21/01/2026	21/01/2026
Rinterri e rinfianchi						
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	1	1	26/01/2026	26/01/2026
Spogliatoi						
Fondazioni						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	2	2	27/01/2026	28/01/2026
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	4	6	28/01/2026	02/02/2026
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	02/02/2026	02/02/2026
Strutture in elevazione e tamponature						
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	14	18	03/02/2026	20/02/2026
Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione	1	E	7	9	12/02/2026	20/02/2026
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	1	1	20/02/2026	20/02/2026
Solai						
Montaggio di pannelli prefabbricati in c.a. per solai primo livello	1	E	5	5	16/02/2026	20/02/2026
Montaggio di pannelli prefabbricati in c.a. per solai di copertura	1	E	3	3	23/02/2026	25/02/2026
Coperture						
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti	1	E	5	7	26/02/2026	04/03/2026
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1	E	3	3	04/03/2026	06/03/2026

Tabella Analitica Gantt

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	1	E	2	2	09/03/2026	10/03/2026
Divisori						
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	1	E	5	5	02/03/2026	06/03/2026
Realizzazione di tramezzature interne in laterizio	1	E	5	5	02/03/2026	06/03/2026
Assistenze murarie per impianti						
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	1	E	3	3	04/03/2026	06/03/2026
Impianto elettrico						
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	10	12	09/03/2026	20/03/2026
Impianto idrico-sanitario						
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1	E	5	8	28/04/2026	05/05/2026
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	1	E	10	12	09/03/2026	20/03/2026
Impianto termico						
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)	1	E	7	9	12/03/2026	20/03/2026
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	1	E	10	12	09/03/2026	20/03/2026
Intonaci e pitturazioni interne						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	9	11	23/03/2026	02/04/2026
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	9	14	28/04/2026	11/05/2026
Massetti e pavimenti interni						
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	4	4	30/03/2026	02/04/2026
Posa di pavimenti per interni in ceramica	1	E	8	13	03/04/2026	15/04/2026
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	1	E	5	7	14/04/2026	20/04/2026
Rivestimenti interni						
Posa di rivestimenti interni in ceramica	1	E	8	12	16/04/2026	27/04/2026
Serramenti interni						
Montaggio di serramenti interni	1	E	5	7	13/05/2026	19/05/2026
Montaggio di porte interne	1	E	3	5	15/05/2026	19/05/2026
Cappotto e rivestimento di facciata						
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali	1	E	13	20	16/04/2026	05/05/2026
Formazione intonachino di finitura	1	E	10	15	28/04/2026	12/05/2026
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	5	7	13/05/2026	19/05/2026
Serramenti esterni						
Montaggio di porte per esterni	1	E	3	3	20/05/2026	22/05/2026
Montaggio di serramenti esterni	1	E	4	6	20/05/2026	25/05/2026
Smobilizzo del cantiere						
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	3	5	22/05/2026	26/05/2026
Smontaggio della gru a torre	1	E	1	1	27/05/2026	27/05/2026
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	28/05/2026	29/05/2026

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

